

АКТ
комиссионного замера сейсмического воздействия массового взрыва

Комиссия в составе:

Председатель:

Смолянский В.А. – зам. главного инженера по БВР АО «Сибирский Антрацит»

Члены комиссии:

Подвигин В.А. – ведущий инженер по ООС ЗСФ ООО «АЗОТ МАЙНИНГ СЕРВИС»;

представитель общественной организации (житель населённого пункта)

17.02.2021г. произвела замер скорости смещения грунта на границе ближайшей жилой застройки (с. Елбаши) при производстве взрывных работ на объектах АО «Сибирский Антрацит».

Замер производился сейсмографом Mini - Seis MS8G № 6315, свидетельство о поверке № 543394 от 17.01.2020 г., срок действия до 16.01.2022 г.

№ п/п	Место измерения	Расстояние до блока	Время ВР	Допустимая скорость смещения грунта в основании охраняемого объекта определена с учетом ГОСТ Р 52892 – 2007, мм/с	Результат измерения, мм/с
1	С. Елбаши, ул. Центральная, 59	5100 м	15:17	5	< 0,254
2	С. Елбаши, ул. Центральная, 59	5100 м	15:55	5	< 0,254
	С. Елбаши, ул. Центральная, 59	5100 м	15:59	5	< 0,254

Оценка результатов: скорость смещения грунта при ВР :

15:17 меньше (больше) допустимой скорости смещения в 20 раз (а) допустимой;
(время ВР) (нужное подчеркнуть)

15:55 меньше (больше) допустимой скорости смещения в 20 раз (а) допустимой.
(время ВР) (нужное подчеркнуть)

15:59 меньше допустимой скорости смещения в 20 раз допустимой

Председатель комиссии:

Зам. главного инженера по БВР
АО «Сибирский Антрацит»



Смолянский В.А.

Члены комиссии:

Ведущий инженер по ООС
ЗСФ ООО «АЗОТ МАЙНИНГ СЕРВИС»;



Подвигин В.А.

Представитель общественной организации
(житель населённого пункта)



Каримова Н.К.