

**АКТ**  
**комиссионного замера сейсмического воздействия массового взрыва**

**Комиссия в составе:**

Председатель:

Смолянский В.А. – зам. главного инженера по БВР АО «Сибирский Антрацит»

**Члены комиссии:**

Васильева Е.С. – ведущий инженер ЭАЛ СФ ООО «АЗОТ МАЙНИНГ СЕРВИС»;

Сидорова Наталья Александровна

представитель общественной организации (житель населённого пункта)

25.03.2021г. произвела замер скорости смещения грунта на границе ближайшей жилой застройки при производстве взрывных работ на объектах АО «Сибирский Антрацит».

Замер производился сейсмографом Mini - Seis MS8G № 6315, свидетельство о поверки № 543394 от 17.01.2020 г., срок действия до 16.01.2022 г.

№ п/п	Место измерения	Расстояние до блока	Время ВР	Допустимая скорость смещения грунта в основании охраняемого объекта определена с учетом ГОСТ Р 52892 – 2007, мм/с	Результат измерения, мм/с
1	с. Елбашин ул. Центральная 12А	5100м	14:02	5	20,254
2	с. Елбашин ул. Центральная 12А	5100м	14:24	5	20,254
3	с. Елбашин ул. Центральная 12А	5100м	14:49	5	0,294
4				5	

**Оценка результатов: скорость смещения грунта при ВР:**

14:02 меньше (больше) допустимой скорости смещения в 20 раз (а) допустимой;  
(время ВР) (нужное подчеркнуть)

14:24 меньше (больше) допустимой скорости смещения в 20 раз (а) допустимой.  
(время ВР) (нужное подчеркнуть)

14:49 меньше (больше) допустимой скорости смещения в 17 раз (а) допустимой.  
(время ВР) (нужное подчеркнуть)

\_\_\_\_\_ меньше (больше) допустимой скорости смещения в \_\_\_\_\_ раз (а) допустимой.  
(время ВР) (нужное подчеркнуть)

**Председатель комиссии:**

Зам. главного инженера по БВР  
АО «Сибирский Антрацит»

Смолянский В.А.

**Члены комиссии:**

Ведущий инженер ЭАЛ  
СФ ООО «АЗОТ МАЙНИНГ СЕРВИС»;

Васильева Е.С.

Представитель общественной организации  
(житель населённого пункта)