

АКТ
комиссионного замера сейсмического воздействия массового взрыва

Комиссия в составе:

Председатель:

Смолянский В.А. – зам. главного инженера по БВР АО «Сибирский Антрацит»

Члены комиссии:

Топоева З.В. – ведущий инженер ЭАЛ СФ ООО «АЗОТ МАЙНИНГ СЕРВИС»;

Э.И. Якунина

представитель общественной организации (житель населённого пункта)

05.02.2021г. произвела замер скорости смещения грунта на границе ближайшей жилой застройки при производстве взрывных работ на объектах АО «Сибирский Антрацит».

Замер производился сейсмографом Mini - Seis MS8G № 5436, свидетельство о поверки № 460572 от 10.02.2019 г., срок действия до 10.02.2021 г.

№ п/п	Место измерения	Расстояние до блока	Время ВР	Допустимая скорость смещения грунта в основании охраняемого объекта определена с учетом ГОСТ Р 52892 – 2007, мм/с	Результат измерения, мм/с
1	с. Четь-Чем ул. Центральная 21а	6000м	14:53	5	20,254
2	с. Четь-Чем ул. Центральная 21а	6000м	15:05	5	20,254
3	с. Четь-Чем ул. Центральная 21а	6000м	15:10	5	20,254
4				5	

Оценка результатов: скорость смещения грунта при ВР:

14:53 меньше (больше) допустимой скорости смещения в 20 раз (а) допустимой;
(время ВР) (нужное подчеркнуть)

15:05 меньше (больше) допустимой скорости смещения в 20 раз (а) допустимой.
(время ВР) (нужное подчеркнуть)

15:10 меньше (больше) допустимой скорости смещения в 20 раз (а) допустимой.
(время ВР) (нужное подчеркнуть)

_____ меньше (больше) допустимой скорости смещения в _____ раз (а) допустимой.
(время ВР) (нужное подчеркнуть)

Председатель комиссии:

Зам. главного инженера по БВР
АО «Сибирский Антрацит»

С.А. Смолянский
Смолянский В.А.

Члены комиссии:

Ведущий инженер ЭАЛ
СФ ООО «АЗОТ МАЙНИНГ СЕРВИС»;

З.В. Топоева
Топоева З.В.

Представитель общественной организации
(житель населённого пункта)

Э.И. Якунина

Э.И. Якунина