

АКТ
комиссионного замера сейсмического воздействия массового взрыва


Комиссия в составе:

Председатель:

Смолянский В.А. – зам. главного инженера по БВР АО «Сибирский Антрацит»

Члены комиссии:

Топоева З.В. – ведущий инженер ЭАЛ СФ ООО «АЗОТ МАЙНИНГ СЕРВИС»;


представитель общественной организации (житель населённого пункта)

11.01.2021г. произвела замер скорости смещения грунта на границе ближайшей жилой застройки при производстве взрывных работ на объектах АО «Сибирский Антрацит».

Замер производился сейсмографом Mini - Seis MS8G № 5207, свидетельство о поверки № 460667 от 28.02.2019 г., срок действия до 27.02.2021 г.

№ п/п	Место измерения	Расстояние до блока	Время ВР	Допустимая скорость смещения грунта в основании охраняемого объекта определена с учетом ГОСТ Р 52892 – 2007, мм/с	Результат измерения, мм/с
1	с. Елбашки ул. Центральная 2	5000м	14:45	5	< 0,254
2	с. Елбашки ул. Центральная 2	5000м	14:47	5	0,254
3	с. Елбашки ул. Центральная 2	5000м	15:19	5	0,254
4	с. Елбашки ул. Центральная 2	5000м	15:46	5	< 0,254

Оценка результатов: скорость смещения грунта при ВР:

14:45 меньше (больше) допустимой скорости смещения в 20 раз (а) допустимой;
(время ВР) (нужное подчеркнуть)

14:47 меньше (больше) допустимой скорости смещения в 20 раз (а) допустимой.
(время ВР) (нужное подчеркнуть)

15:19 меньше (больше) допустимой скорости смещения в 20 раз (а) допустимой.
(время ВР) (нужное подчеркнуть)

15:46 меньше (больше) допустимой скорости смещения в 20 раз (а) допустимой;
(время ВР) (нужное подчеркнуть)

Председатель комиссии:

Зам. главного инженера по БВР
АО «Сибирский Антрацит»


Смолянский В.А.

Члены комиссии:

Ведущий инженер ЭАЛ
СФ ООО «АЗОТ МАЙНИНГ СЕРВИС»;


Топоева З.В.

Представитель общественной организации
(житель населённого пункта)