

АКТ
комиссионного замера сейсмического воздействия массового взрыва

Комиссия в составе:

Председатель:

Смолянский В.А. – зам. главного инженера по БВР АО «Сибирский Антрацит»

Члены комиссии:

Савостьянова О.Н. – Руководитель группы по ООС ЗСФ ООО «АЗОТ МАЙНИНГ СЕРВИС»;

Макрушина Е.В.

представитель общественной организации (житель населённого пункта)

18.03.2021г. произвела замер скорости смещения грунта на границе ближайшей жилой застройки при производстве взрывных работ на объектах АО «Сибирский Антрацит».

Замер производился сейсмографом Mini - Seis MS8G № 5338, свидетельство о поверки № С-НН

31418151 от 22.01.21 г., срок действия до 21.01.2023 г.

№ п/п	Место измерения	Расстояние до блока	Время ВР	Допустимая скорость смещения грунта в основании охраняемого объекта определена с учетом ГОСТ Р 52892 – 2007, мм/с	Результат измерения, мм/с
1	<u>с. Усть-Тем, ул. Центральная дд-1</u>	<u>6000 м</u>	<u>12-05</u>	5	<u>40,254</u>
2	<u>с. Усть-Тем, ул. Центральная дд-1</u>	<u>6000 м</u>	<u>13-10</u>	5	<u>40,254</u>
3	<u>с. Усть-Тем, ул. Центральная дд-1</u>	<u>6000 м</u>	<u>13-12</u>	5	<u>40,254</u>

Оценка результатов: скорость смещения грунта при ВР:

12-05 меньше (больше) допустимой скорости смещения в до раз (а) допустимой;
(время ВР) (нужное подчеркнуть)

13-10 меньше (больше) допустимой скорости смещения в до раз (а) допустимой.
(время ВР) (нужное подчеркнуть)

13-12 меньше (больше) допустимой скорости смещения в до раз (а) допустимой.
(время ВР) (нужное подчеркнуть)

Председатель комиссии:

Зам. главного инженера по БВР
АО «Сибирский Антрацит»



Смолянский В.А.

Члены комиссии:

Руководитель группы по ООС
ЗСФ ООО «АЗОТ МАЙНИНГ СЕРВИС»;



Савостьянова О.Н.

Представитель общественной организации
(житель населённого пункта)



Макрушина Е.В.